

Abwasserzweckverband Nagold

Nagold – Rohrdorf – Ebhausen – Haiterbach – Horb – Altensteig – Waldachtal

An die	zur Kenntnisnahme in der öffentlichen	zur Kenntnisnahme in der nichtöffentlichen	Sitzung am	Beschlussfassung am
Verbandsver- sammlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.02.2024	

DS AZV 2024-05


Peter Haselmaier

25.01.2024

Sachstandsbericht über die laufenden Maßnahmen des Verbandes

Kenntnisnahme

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht über die laufenden Maßnahmen des Verbandes zur Kenntnis.



Jürgen Großmann

Verbandsvorsitzender

Sachdarstellung

Neubau Düker unter der Nagold als Ersatz für das Pumpwerk Ufer

- Die Mitglieder der Verbandsversammlung wurden in der Vergangenheit regelmäßig über den Stand der Planungen beim Bauvorhaben „Neubau Düker unter der Nagold als Ersatz für das Pumpwerk Ufer“ informiert.
- Nachdem für die zur Förderung beim Land Baden-Württemberg beantragte Maßnahme im Frühsommer ein negativer Bescheid erging wurden in Absprache mit der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Calw die Planungen aktualisiert. Der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Landesförderung) wurde im September 2023 über das Landratsamt Calw beim Regierungspräsidium Karlsruhe erneut eingereicht.
Herr Lampe vom Landratsamt wird zum Stand der Förderaussichten in der Sitzung mündlich berichten. Die Vertreter des IB Raidt&Geiger können in der Sitzung ebenfalls über den Stand der Planungen berichten.

Bvh. Sammleraufdimensionierung im Bereich „Netto Markt“ in Haiterbach

- Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben für die Vergabe der Bauleistungen beim „Bvh. Sammleraufdimensionierung im Bereich Netto Markt“ in Haiterbach einen Vorgriffsbeschluss gefasst.
- Die Bauarbeiten konnten bisher noch nicht ausgeschrieben werden. Bei der Maßnahme Freilegung der Haiterbachverdolung, die im Zusammenhang mit der Sammleraufdimensionierung gebaut werden soll, gibt es nun doch eine Einigung zwischen der Stadt Haiterbach und dem angrenzenden bzw. betroffenen Grundstückseigentümer. Die positive Entwicklung führt allerdings zu weitreichenden Planänderungen und damit zu einem weiteren Verzug der Baudurchführung.
- Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist nun für Ende Januar vorgesehen. Die Vergabe des Bauauftrags ist für Mitte März vorgesehen, so dass die Bauarbeiten Anfang Mai starten können und dann auch im Herbst abgeschlossen sein können. Die Stadt Haiterbach und die betroffenen bzw. angrenzenden Grundstückseigentümer sind bereits informiert.
- Der Förderbescheid für die Baumaßnahme wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe bereits am 3. Mai 2022 erteilt. Die Zuwendung beträgt knapp 19 % der Baukosten. Ein Verlängerungsantrag für die Abrechnung wurde bei der Förderstelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe positiv beschieden.

Installation maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE) auf der Kläranlage

- Mit DS AZV 2023-04 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Planungsstand beim Bvh. „Installation maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE) auf der Kläranlage“ durch die Planerin Frau Döpp vom IB SAG aus Ulm informiert.
- Zwischenzeitlich wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt und die Planungen weitergeführt.
- Auf Basis der fortgeschriebenen Planungen wurde im September 2023 der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Landesförderung) über das Landratsamt Calw beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht.

Herr Lampe vom Landratsamt wird zum Stand der Förderaussichten in der Sitzung mündlich berichten.

Die Vertreter des IB SAG aus Ulm/Schramberg können in der Sitzung ebenfalls über den Stand der Planungen berichten.

Neubau Schlammsilo“ auf der Kläranlage des AZV Nagold

- Mit DS AZV 2023-05 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Planungsstand beim Bvh. „Neubau Schlammsilo“ auf der Kläranlage durch die Planerin Frau Döpp vom IB SAG aus Ulm informiert.
- Zwischenzeitlich wurden Baugrunduntersuchungen und Betonuntersuchungen an der vorhandenen Bausubstanz durchgeführt und die Planungen weitergeführt.
- Auf Basis der fortgeschriebenen Planungen wurde im September 2023 der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Landesförderung) über das Landratsamt Calw beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht.
Herr Lampe vom Landratsamt wird zum Stand der Förderaussichten in der Sitzung mündlich berichten.
Die Vertreter des IB SAG aus Ulm/Schramberg können in der Sitzung ebenfalls über den Stand der Planungen berichten.

Erhöhung der Zulaufwassermenge zur Kläranlage des AZV Nagold

- Mit DS AZV 2023-03 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Planungsstand und den Überlegungen zur Erhöhung der Zulaufwassermenge zur Kläranlage durch die Planerin Frau Döpp vom IB SAG aus Ulm informiert.
- Zwischenzeitlich wurden weitere Datenerhebungen und Durchflussmessungen durchgeführt und ausgewertet. Die Planungen werden im Frühjahr fortgeführt, so dass Ergebnisse in der Sommersitzung des Verbandes vorgestellt werden können.
Die Vertreter des IB SAG aus Ulm/Schramberg können in der Sitzung ebenfalls über den Stand der Planungen berichten.

Stromnotfallkonzept

- Mit DS AZV 2023-11 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung informiert, dass die SAG Ingenieure aus Ulm mit der Erarbeitung eines Stromnotfallkonzeptes für die Anlagen des AZV Nagold beauftragt wurden.
- Die Vertreter des IB SAG aus Ulm/Schramberg können in der Sitzung über den Stand der Planungen berichten.

Ertüchtigung der Messtechnik der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet

- Mit DS AZV 2023-09 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Stand beim Bvh. „Ertüchtigung der Messtechnik der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet“ informiert. Mit dieser Drucksache hat die Verbandsversammlung die Verbandsverwaltung ermächtigt die Bauleistungen für das Bauvorhaben zu vergeben, sollten wirtschaftliche Angebote eingehen, die sich im Rahmen der Kostenberechnung für das Bauvorhaben bewegen
- Die Maßnahme wird vom Land Baden- Württemberg mit knapp 57 % der förderfähigen Baukosten von knapp 1 Mio € gefördert
- Mittlerweile wurde ein erster Auftrag über die Lieferung und den Einbau von Prozesswächtern vergeben und die ersten Geräte eingebaut und in Betrieb genommen.

- Die weiteren Gewerke für Bau-, EMSR- und Messtechnik werden derzeit geplant und sollen im Mai 2024 ausgeschrieben werden, so dass die Bauleistungen vor den Sommerferien vergeben und mit dem Bau im Herbst 2024 begonnen werden kann. Die Bauzeit für die Ertüchtigung der zahlreichen Regenwasserbehandlungsanlagen beträgt voraussichtlich ein Jahr.

Stand beim Zweckverband Klärschlammverbrennung Böblingen ZV kbb

- In den vergangenen Verbandsversammlungen des AZV Nagold wurde regelmäßig über den Stand beim Zweckverband Klärschlammverbrennung Böblingen ZV kbb berichtet.
- Seit der letzten Sitzung des ZV kbb haben sich keine wesentlichen Neuigkeiten ergeben:
 - Der Generalplanerauftrag für die KSVA wurde vergeben. Die Planung wurde zwischenzeitlich aufgenommen. Es haben erste Gespräche mit der Genehmigungsbehörde stattgefunden. Das Projekt liegt im Zeit- und Kostenplan.
 - Von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Nagold sind derzeit keine Beschlüsse zu fassen.
 - Die Mitglieder der Verbandsversammlung des AZV Nagold werden über den weiteren Fortgang der Planungen bei der Klärschlammverbrennung auf dem Laufenden gehalten.

Neubau Regenüberlaufbecken beim Friedhof in Rohrdorf

- Mit DS AZV 2022-05 wurden die Planungsleistungen für den Neubau des Regenüberlaufbeckens beim Friedhof in Rohrdorf samt dem Entlastungssammler zur Nagold an das Ingenieurbüro Gauss Ingenieurtechnik aus Rottenburg vergeben.
- Die Planungsleistungen sind noch nicht wirklich fortgeschritten, weil die Baumaßnahme ursächlich mit den Planungen zum Allgemeinen Kanalisationsplan der Gemeinde Rohrdorf und den damit zusammenhängenden Baumaßnahmen zusammenhängt. Die Verbandsverwaltung ist in der Sache in engem Kontakt mit der Gemeinde Rohrdorf.